

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Bankszámlaszám: 10034002-00343512-00000062

Adószám: 15728537-2-09

Képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Név: **"ANNA 95." Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság**

Cím: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Képviseli: Póka Ferencné üzletvezető

Levelezési címe: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Számlavezető pénzügyintézet: Tiszántúli Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 60600149-11001995-00000000

Számlázási címe: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Adószáma: 22865168-2-09

Nyilvántartó cégbíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09-06-004683

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon a jelen szerződésmódosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy a „TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című „TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001- azonosító számú projekt keretében” (Projekt címe: Hűtőház építése Hajdúhadházon) építési beruházás tárgyban, a megrendelő a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó előírásai szerint közbeszerzési eljárást írt ki, melynek nyertese Vállalkozó lett.

Felek rögzítik továbbá, hogy 2019. június 19. napján a fentieknek megfelelően vállalkozási szerződést kötöttek.

A szerződésmódosítás indoka

A Felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződésben a teljesítési határidőt a munkaterület átadásától számított 6 hónapban határozták meg. A vonatkozó műszaki dokumentumokat felülvizsgálva a műszaki ellenőr megállapította, hogy a vállalkozó bár a szükséges hűtéstechikai eszközöket, gépeket megrendelte, azonban a szállító ezeket szállítási nehézségekre hivatkozva nem

szállította le részükre. Az újabb megrendeléssel kapcsolatban a szállító arról adott tájékoztatást, hogy az eszközöket 2020. március 09. napjára tudja leszállítani. A vállalkozónak ezt követően ezek beépítésére, beüzemelésére, illetve a gépészethet kapcsolódó elektromos munkák elvégzésére szüksége van még 15 munkanapra, ennek alapján a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező ütemterv szerint a teljesítési véghatáridő 2020. március 30. napja.

Ezek alapján a vállalkozó, a beruházás befejezési határidejének 2020. március 30-ára vonatkozó módosítási igényét a műszaki ellenőr megalapozottnak tartotta, fenti körülményekre tekintettel a vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidő meghosszabbítását megrendelő elfogadta.

Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdése ca.) pontja alapján megfelelő, mivel a kialakult helyzet Szerződő Felek által a legnagyobb gondosság mellett sem volt előre látható.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- 1.) Felek a fentebb felsorolt indokok alapján a vállalkozási szerződés III.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Teljesítési véghatáridő:

A kivitelezési munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje): 2020. március 30. napja.”

A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”


Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szöveges szerinti megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 2 db eredeti példánya Megrendelőt és 2 db eredeti példánya Vállalkozót illeti meg. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. Ütemterv

Hajdúhadház, 2019. december 30.


ANNA 95 Bt.
4242 Hajdúhadház, Vadas u. 11.
Adószám: 22865168-2-09
Szlsz.: 60600149-11001995
Cégjegyzékszám: 09-06-004683


.....
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Csáfordi Dénes
polgármester

Megrendelő


.....
"ANNA 95." Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság
Póka Ferencné
üzletvezető

Vállalkozó


.....
Hajdúhadház Város Önkormányzata
pénzügyi ellenjegyző
Megrendelő