

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Bankszámlaszám: 10034002-00343512-00000062

Adószám: 15728537-2-09

Képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Név: **"ANNA 95." Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság**

Cím: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Képviseli: Póka Ferencné üzletvezető

Levelezési címe: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Számlavezető pénzügyintézet: Tiszántúli Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 60600149-11001995-00000000

Számlázási címe: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Adószáma: 22865168-2-09

Nyilvántartó cégbíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09-06-004683

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon a jelen szerződésmódosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy a „**TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026- Hajdúhadházon Interaktív Présház megvalósítása**” című pályázat keretében építési beruházás tárgyban, a megrendelő a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó előírásai szerint közbeszerzési eljárást írt ki, melynek nyertese Vállalkozó lett.

Felek rögzítik továbbá, hogy 2019. február 25. napján a fentieknek megfelelően vállalkozási szerződést kötöttek.

A szerződésmódosítás indoka

A Felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződésben a teljesítési határidőt a munkaterület átadásától számított 7 hónapban határozták meg. A vonatkozó műszaki dokumentumokat felülvizsgálva a műszaki ellenőr megállapította, hogy a vállalkozónak a megrendelő által biztosított kútról kellett volna vizet vételeznie az általa épített létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele érdekében.

Mivel a területen lévő kút a kivitelezés időtartama alatt a kivitelező tevékenységétől függetlenül beszakadt, így használhatatlanná vált, és a megrendelőnek új kutat kell fúrattatnia. A kút fúrása vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz kötött. A vállalkozó jelzése után megrendelő a kutat megtervezte, és leengedélyeztette. A kút fúrása után várhatóan 2019. november 30-áig a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lezárul, a kútból lehet vízmintát venni a szükséges vizsgálatokhoz. A vállalkozó ezek után tudja az épület vízbekötését elvégezni, az épületet rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni, és negatív vízmintát venni a belső hálózathoz.

Ezek alapján a vállalkozó, a beruházás befejezési határidejének 2019. december 15-ére vonatkozó módosítási igényét a műszaki ellenőr megalapozottnak tartotta, fenti körülményekre tekintettel a vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidő meghosszabbítását megrendelő elfogadta.

Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdése ca.) pontja alapján megfelelő, mivel a kialakult helyzet Szerződő Felek által a legnagyobb gondosság mellett sem volt előre látható.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- 1.) Felek a fentebb felsorolt indokok alapján a vállalkozási szerződés III.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Teljesítési véghatáridő:

A kivitelezési munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje): 2019. december 15. napja.”

A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 2 db eredeti példánya Megrendelőt és 2 db eredeti példánya Vállalkozót illeti meg. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Hajdúhadház, 2019. szeptember 23.


ANNA 95 Bt.

4242 Hajdúhadház, Vadas u. 11.
Adószám: 22865168-2-09
Szlsz.: 60600149-11001995
Cégjegyzékszám: 09-06-004683




Hajdúhadház Város Önkormányzata
Csáfordi Dénés
polgármester

Megrendelő



"ANNA 95." Építő és Kereskedelmi Bete-
ti Társaság
Póka Ferencné
üzletvezető

Vállalkozó



Hajdúhadház Város Önkormányzata
pénzügyi ellenjegyző
Megrendelő